

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL BASARABEASCA
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Basarabasca or.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		16.12.2025	25.02.2026	-/-	-/-						
		Erori		18.04.2025	07.07.2025	23.07.2025	07.08.2025	17.10.2025	26.11.2025	09.01.2026	Finalizat	februarie 2026	41
Abaclia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		24.07.2025	28.11.2025	-/-	-/-		24.04.2026	30.04.2026	Înregistrat APL nivelul I		693
		Erori		29.05.2025	09.09.2025	15.10.2025	05.11.2025	12.12.2025	03.03.2026	20.07.2026			386
Bașcalia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		23.10.2025	16.01.2026	-/-	-/-		24.04.2026	30.04.2026	Înregistrat APL nivelul I-45%		611
		Erori		09.06.2025	13.08.2025	30.09.2025	16.10.2025	12.12.2025	16.01.2026	26.02.2026	Finalizat	martie 2026	321
Carabetovca sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		15.09.2025	19.01.2026	-/-	-/-		19.05.2026	03.08.2026			247
		Erori		19.05.2025	26.06.2025	07.07.2025	25.07.2005	09.09.2025	05.11.2025	28.11.2025	Finalizat	februarie 2026	205
Iordanovca sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		15.09.2025	28.11.2025	-/-	-/-		28.01.2026	30.04.2026	Înregistrat APL nivelul I-5%		180
		Erori		06.05.2025	30.07.2025	15.08.2025	22.09.2025	14.10.2025	05.11.2025	28.11.2025	Finalizat	februarie 2026	104
Iserlia com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		29.09.2025	06.01.2026	-/-	-/-		13.05.2026				
		Erori		09.06.2025	04.09.2025	22.10.2025	10.11.2025	22.12.2025	26.08.2026	24.09.2026			1017
Sadaclia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		29.07.2025	19.01.2026	-/-	-/-		30.03.2026	29.04.2026			544
		Erori		29.04.2025	13.06.2025	30.06.2025	25.07.2025	16.09.2025	05.11.2025	28.11.2025	Finalizat	februarie 2026	356

Legendă

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

Executantul lucrării „ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării

MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025