**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF**
**PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL GLODENI**
**LA DATA DE 04.05.2026**

| Localitatea | Compania Executant | Tipul lucrărilor | Lucrari pregătitoare | Întocmirea documentației cadastrale în teren | | Verificarea calității | Consultări publice | | Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare | | Recepția lucrărilor cadastrale | Înregistrarea | Data finalizării | Numărul de bunri imobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Compania | Compania | | IPCBI | APL | | APL / APP | | IPCBI | IPCBI | | |
| Glodeni or.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Balatina com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Cajba sat. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | 24.10.2024 | | 3.2.2026 | 27.3.2026 | 16.4.2026 | | | | | | | |
| | | Public | 24.10.2024 | | 1.10.2025 | 23.2.2026 | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | 24.10.2024 | | 18.9.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 29.1.2026 | 24.3.2026 | | | 1067 |
| Camenca com. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | 24.10.2024 | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 24.10.2024 | | 8.12.2025 | 18.3.2026 | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | 24.10.2024 | | 17.10.2025 | 27.11.2025 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 9.2.2026 | 31.3.2026 | | | 1524 |
| Ciuciulea sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Cobani sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Cuhnești com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Danu com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Dușmani sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Fundurii Noi sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Fundurii Vechi sat. | ALION-GEOCAD SRL | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | 03.10.2025 | 19.11.2025 | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | 11.03.2025 | 12.06.2025 | 06.08.2025 | 29.08.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 01.12.2025 | | | 686 |
| Hîjdieni sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Iabloana com. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 18.10.2021 | 10.01.2022 | 28.10.2022 | 28.02.2024 | -//- | -//- | 29.02.2024 | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Înregistrat APL nivelul I, II | | 549 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | septembrie 2024 | 1613 |
| Limbenii Noi sat. | CART ENGINEERING SRL | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 02.04.2024 | 06.09.2024 | -//- | -//- | | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Înregistrat APL nivelul I, II | | 190 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | august 2024 | 97 |
| Limbenii Vechi sat. | CART ENGINEERING SRL | Privat | Finalizat | | | | | | | | | | octombrie 2025 | 1154 |
| | | Public | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 02.04.2024 | 18.10.2024 | -//- | -//- | | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Înregistrat APL nivelul I, II | | 225 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | septembrie 2024 | 454 |
| Petrunea sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | |
| Sturzovca sat. | ALION-GEOCAD SRL | Privat | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | 02.10.2025 | 14.01.2026 | -//- | -//- | | | | | | |
| | | Erori | | | 8.5.2025 | 15.8.2025 | 21.8.2025 | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 31.10.2025 | 24.11.2025 | 50% | | 1141 |
| Ustia sat. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | Finalizat | | | | | | | | | | iunie 2025 | 1504 |
| | | Public | 18.10.2021 | 10.01.2022 | 15.09.2022 | 21.02.2023 | -//- | -//- | 15.03.2023 | 10.10.2023 | 18.12.2023 | Înregistrat APL nivelul I, II; STAT-65% | | 259 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | iunie 2025 | 381 |
| Viișoara com. | CART ENGINEERING SRL | Privat | Finalizat | | | | | | | | | | mai 2025 | 1966 |
| | | Public | 05.10.2021 | 04.01.2022 | 02.04.2024 | 06.11.2024 | -//- | -//- | | 28.07.2025 | 19.08.2025 | Înregistrat APL nivelul I, II | | 243 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | august 2024 | 559 |

**Legenda**
- finalizat
- în derulare
- Întârziere
- nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

**Executantul lucrării**

**Cart Engineering SRL**
Contract **MD-PSA-230424-NC-RFB din 06.09.2021**
Data finalizării **31.12.2024**

**Catagraf Imobil SRL**
Contract **MD-PSA-230424-NC-RFB/1 din 06.09.2021**
Data finalizării **31.12.2024**

**Catagraf Imobil SRL**
Contract **MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024**
Data finalizării

**ALION-GEOCAD SRL**
Contract **MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025**
Data finalizării